

INFO NR 8 – 01.11.2016

VANN- OG AVLØPSANLEGGET I HUNNEDALEN – TRINN 1 – VIL VÆRE OPERATIVT FRA 1. DESEMBER I ÅR.

1. **Torsdag første desember kan vann- og avløpsanlegget tas i bruk. Hva må du**
2. **VA-PROSJEKTET I HUNNEDALEN – status framdrift, trinn 1:**

Mandag 19.september hadde vi møte med prosjektledelsen i Bertelsen & Garpestad for å klarlegge status og framdrift for VA-anlegget i trinn 1:

Følgende er status:

- Det jobber nå tre arbeidslag med 8-9 personer på prosjektet.
- De fleste kummer er plassert for de forhåndspåmeldte – 6 kummer gjenstår.
- Hele trinn 1 får 4 trykkøkningskummer – disse er satt ut i terrenget.
- Med unntak av et samlet strekk på ca 600 meter er ledningstraseene lagt. På dette tidspunktet var hovedtrase over til renseanlegget ikke ferdig gravd (Det skjer to steder)
- Renseanlegget (2 tanker på henholdsvis 19 og 12 meter lengde) skulle vært levert 30.august, men var forsinket og ankom dalen 20.september.
- Det er boret 6 dypvannsbrønner i området ved veien der stien går opp til Blåfjellenden. Her monteres 2 buffertanker på til sammen 12 m3. Vannkvalitet på disse hullene er ennå ikke testet.

På møtet ble det opplyst at det ville ta ca. 3 uker før B&G kan sette dato for oppstart av anlegget i høst. *På det grunnlaget kan vi antyde et tidspunkt for fakturering av sluttsommen.*

Oppstarten i år vil være basert på noen midlertidige ordninger:

- Full testing av vannkvalitet vil ikke utføres før til våren
- Renseanlegget kommer til å settes i sving uten at alle deler av bygningen som skal stå oppå er ferdigstilt (f.eks alt som er knyttet til personalforhold m.m). IVAR tar ikke over renseanlegget før til neste år.
- B&G vil forsøke å trekke med seg de som er etteranmeldt for tilknytning i høst, men de prioriterer oppstart for de som var forhåndspåmeldt. Her kan værforholdene spille inn.

3. Status for påmeldingene

Totalt påmeldte pr. 26.september erhytter
Dette fordeler seg slik på de ulike trinnene:

Trinn 1	55 hytter
Trinn 2	xx hytter
Trinn 3	xx hytter

4. Prisgarantien er fortsatt 250.000 kroner

Prisgarantien på 250.000 kroner gjelder fortsatt VA-komiteen har ikke slutført arbeidet med kontrakt. Forsatt gjelder intensjonsavtalen som er lagt ut på Hunnedals-prosjektet til B&G's hjemmeside (www.bg.no). Etter denne avtalen er det først ved påmelding av 200 hytter at det gis en reduksjon i prisgarantien.

5. Pristillegg ved påmelding etter fristen

I info nr. 6 varslet vi ulike pristillegg ved etter-anmelding. Av disse gjelder nå følgende for trinn 1:

Påplussing av virkelige kostnader for tilkobling. Kr. 10.000 er minstesum som forfaller uansett slik det ble varslet i info nr. 6.

Vi har nå 5 (?) påmeldinger i trinn 1 etter at maskinene er fjernet. Her har vi fått konkrete priser basert på ekstraarbeid og tilkoblingsutgifter som er i størrelsesorden 40.000 – 50.000 kroner. Men alle disse ligger nokså nær riksveien.

For trinn 2 (øverst i dalen) og trinn 3 (ved Røde kors hytta nederst i dalen) gjelder:

- Et tillegg på 10.000 kroner pr. dato.
- Påmelding etter at trinnet er gravd ferdig, vil få et tillegg på virkelige kostnader.

Viktig melding for områder i trinn 3:

*Sommeren 2017 skal Hunnedalsvegen asfalteres. Statens vegvesen vil nekte enhver grøft over veien i 5 år fra 2017. Det betyr at hytteklynger som ikke har noen påmeldinger innen sommeren 2017, **ikke kan få tilknytning før i 2022.***

6. OBS: Strøm må kobles til før vinteren i trinn 1

Det har blitt nevnt på info-møter, men vi har ikke kommunisert dette tydelig:

Alle som ikke har tenkt å koble seg til før vinteren, må likevel montere opp strøm for varmeledning mellom kum og hovedledningen (dette kan være varierende lengdefor hver enkelt hytte). Foran hver kum vil både vann og kloakknett bli stengt med kraner. Det er viktig at vann-ledning ikke fryser og skader nettet som står under trykk.

7. Etterarbeid i traseene

Vi har fått noen henvendelser om svært sølete områder der det er gravd grøfter (spesielt gjelder dette opp mot Osmundsknuten). Her vil det ikke være mulig å finne en god løsning før massene har satt seg og blitt drenert. Entreprenøren vil komme tilbake til eventuelle tiltak til våren. Det bør legges ut trelemmer el. Liknende før snøen kommer.

8. Driftsselskapet og driftsavtale

Driftsselskapet er registrert, men ikke aktivt før anlegget er startet opp. Hunnedalen VA-utbygging – som vi er styret for – har startet arbeidet med en drift- og serviceavtale for anlegget. Det viktigste som inngår i en slik avtale er periodiske overhalinger av pumper.

**for styret i Hunnedalen VA SA
Kjetil Dragesæt**